

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/25г.-21/09/25г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 52**

Источник теплоты: ТЭЦ "СГК-Алтай" филиал "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 16,4 Град С

Заводской номер 00200746 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.08.25	0,422	6,75	0,00	6,75	6,87	0,00	62,88	35,30	27,58	6,00	4,00	24,00	6,87	0,311
24.08.25	0,498	7,95	0,00	7,95	8,12	0,00	62,81	34,05	28,76	6,00	4,00	24,00	8,12	0,368
25.08.25	0,454	7,36	0,00	7,36	7,51	0,00	61,41	33,57	27,84	6,00	4,00	24,00	7,51	0,333
26.08.25	0,472	7,49	0,00	7,49	7,63	0,00	63,23	34,37	28,86	6,00	4,00	24,00	7,63	0,349
27.08.25	0,432	6,94	0,00	6,94	7,07	0,00	62,06	34,29	27,77	6,00	4,00	24,00	7,07	0,318
28.08.25	0,383	6,31	0,00	6,31	6,40	0,00	60,76	33,79	26,97	6,00	4,00	24,00	6,40	0,280
29.08.25	0,371	6,08	0,00	6,08	6,17	0,00	60,50	33,76	26,74	6,00	4,00	24,00	6,17	0,271
30.08.25	0,421	6,83	0,00	6,83	6,96	0,00	61,25	33,96	27,29	6,00	4,00	24,00	6,96	0,309
31.08.25	0,496	8,19	0,00	8,19	8,35	0,00	60,69	31,61	29,08	6,00	4,00	24,00	8,35	0,362
01.09.25	0,390	6,76	0,00	6,76	6,85	0,00	57,62	30,24	27,38	6,00	4,00	24,00	6,85	0,279
02.09.25	0,432	7,08	0,00	7,08	7,23	0,00	61,08	31,12	29,96	6,00	4,00	24,00	7,23	0,316
03.09.25	0,456	7,46	0,00	7,46	7,59	0,00	61,28	32,00	29,28	6,00	4,00	24,00	7,59	0,334
04.09.25	0,461	7,72	0,00	7,72	7,85	0,00	59,87	30,67	29,20	6,00	4,00	24,00	7,85	0,334
05.09.25	0,428	7,27	0,00	7,27	7,40	0,00	58,97	30,96	28,01	6,00	4,00	24,00	7,40	0,309
06.09.25	0,383	6,26	0,00	6,26	6,36	0,00	61,11	31,63	29,48	6,00	4,00	24,00	6,36	0,280
07.09.25	0,507	7,79	0,00	7,79	7,95	0,00	65,25	32,79	32,46	6,00	4,00	24,00	7,95	0,379
08.09.25	0,451	7,25	0,00	7,25	7,38	0,00	62,43	33,48	28,95	6,00	4,00	24,00	7,38	0,332
09.09.25	0,436	7,90	0,00	7,90	8,01	0,00	55,45	30,30	25,15	6,00	4,00	24,00	8,01	0,306
10.09.25	0,460	8,28	0,00	8,28	8,41	0,00	55,42	29,76	25,66	6,00	4,00	24,00	8,41	0,324
11.09.25	0,452	7,73	0,00	7,73	7,84	0,00	58,48	30,90	27,58	6,00	4,00	24,00	7,84	0,325
12.09.25	0,037	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	50,22	30,47	19,75	6,00	4,00	24,00	0,75	0,025
13.09.25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	28,31	22,73	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
14.09.25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	26,71	24,86	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
15.09.25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	27,47	26,92	6,00	4,00	24,00	0,00	0,000
16.09.25	0,309	5,34	0,00	5,34	5,44	0,00	58,34	29,69	28,65	6,00	4,00	24,00	5,44	0,221
17.09.25	0,466	8,17	0,00	8,17	8,28	0,00	56,89	29,43	27,46	6,00	4,00	24,00	8,28	0,332
18.09.25	0,482	8,31	0,00	8,31	8,45	0,00	58,03	31,03	27,00	6,00	4,00	24,00	8,45	0,346
19.09.25	0,431	7,48	0,00	7,48	7,60	0,00	57,53	30,60	26,93	6,00	4,00	24,00	7,60	0,308
20.09.25	0,376	6,66	0,00	6,66	6,77	0,00	56,53	30,33	26,20	6,00	4,00	24,00	6,77	0,267
21.09.25	0,470	8,10	0,00	8,10	8,22	0,00	58,02	29,72	28,30	6,00	4,00	24,00	8,22	0,337
Итого:	11,376	190,21	0,00	190,21	193,46	0,00	58,84	31,41	27,43	6,00	4,00	720,00	193,46	8,257

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

В период с 12.09.25 по 16.09.25 включительно неисправность блока питания подающего трубопровода

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

22.09.25

